

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉南区 中曽根東

工期 着手 令和 3 年 1 月 7 日

竣工 令和 3 年 1 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立




足場組立 完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄


屋根



高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

屋根

完了



高圧洗浄

樋中



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
横樋内部洗浄 施工中	

高圧洗浄

樋中



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
横樋内部洗浄 完了	

高圧洗浄

樋中

完了



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
横樋内部洗浄 完了	

高圧洗浄

樋中

完了



高压洗浄

軒天



高压洗浄

軒天



高压洗浄

軒天


完了



高压洗浄

軒天

完了




高压洗浄

外壁



高压洗浄

外壁



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
外壁洗淨 完了	

高圧洗淨 _____

外壁 _____

完了 _____



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
外壁洗淨 完了	

高圧洗淨 _____

外壁 _____

完了 _____



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨 施工中	

高圧洗淨 _____

玄関土間 _____



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨	
施工中	

高圧洗淨

玄関土間



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨	
施工中	

高圧洗淨

コンクリート土間



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨	
施工中	

高圧洗淨

コンクリート土間




工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨	
完了	

高圧洗淨

コンクリート土間

完了



工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨	
完了	

高圧洗淨

コンクリート土間

完了



工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
土間 外塀洗淨	
施工中	

高圧洗淨

塀



高圧洗浄

塀



高圧洗浄

塀



高圧洗浄

塀



工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 土間 外塀洗浄
 完了

高圧洗浄

塀

完了



工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 土間 外塀洗浄
 完了

高圧洗浄

塀

完了




養生



養生



養生



養生



養生



養生



屋根

下地処理

板金部 ケレン中



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
屋根板金
ケレン

屋根

下地処理

板金部 ケレン中




工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
屋根板金
錆止め

大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布




工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
屋根板金
錆止め

大屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中




下屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



下屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布

施工中



屋根

クラック部

タスマジック補修



屋根

クラック部

タスマジック補修

施工中



屋根

クラック部

タスマジック補修

完了



屋根

クラック部

タスマジック補修

完了



大屋根

タスペーサー設置



大屋根

タスペーサー設置

施工中



下屋根

タスペーサー設置


施工中



下屋根

タスペーサー設置

施工中



下屋根

タスペーサー設置

完了



屋根

防カビ下塗り

バリアー塗布




屋根

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



大屋根

下塗り 1回目



大屋根

下塗り 1回目

施工中



下屋根

下塗り 1回目

施工中



下屋根

下塗り 1回目

施工中



大屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根


下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 2回目



工事件名 屋根塗装工事
工事場所
大屋根
下塗り2回目

大屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 屋根塗装工事
工事場所
下屋根
下塗り2回目

下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 屋根塗装工事
工事場所
下屋根
下塗り2回目

下屋根

下塗り 2回目

施工中



大屋根

上塗り 1回目



大屋根

上塗り 1回目

施工中



下屋根

上塗り 1回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目


施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 2 回目



大屋根

上塗り 2 回目

施工中



下屋根

上塗り2回目


施工中



下屋根

上塗り2回目

施工中



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天

上塗り1回目

工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事

工事場所

軒天塗装
上塗り1回目


施工中



工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 軒天塗装
 上塗り1回目
 施工中

軒天 _____

 上塗り 1 回目 _____
 施工中 _____



工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 軒天塗装
 上塗り1回目
 完了

軒天 _____

 上塗り 1 回目 _____
 完了 _____



工事件名 ■ 棟部塗装工事
 工事場所
 軒天
 上塗り2回目

軒天 _____

 上塗り 2 回目 _____



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
軒天
上塗り2回目

軒天

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
軒天
完了

軒天

施工完了



軒天

施工完了



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
**サッシ廻り
 プライマー**

シーリング打ち増し

サッシ周り

プライマー塗布



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
**サッシ廻り
 プライマー**

シーリング打ち増し

サッシ周り

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
**入隅
 プライマー**

シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
入隅
プライマー

シーリング打ち増し

入隅部

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
サッシ廻り
コーキング充填

シーリング打ち増し

サッシ周り

シーリング打ち



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
サッシ廻り
コーキング充填

シーリング打ち増し

サッシ周り

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
入隅
コーキング充填

シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
入隅
コーキング充填

シーリング打ち増し

入隅部

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
サッシ廻り
コーキング仕上げ

シーリング打ち増し

サッシ周り

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中

シーリング打ち増し


入隅部

シーリングヘラ押さえ

施工中


シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了




工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
コーキング撤去	
施工中	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中




工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
コーキング撤去	
完了	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
コーキング撤去	
完了	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
目地
撤去コーキング材

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
縦目地
清掃

シーリング打ち替え

清掃



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
縦目地
清掃

シーリング打ち替え

清掃

施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所 縦目地
 コーキング充填

シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所 縦目地
 コーキング仕上げ

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所 縦目地
 コーキング仕上げ

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



外壁 クラック部

シーリング補修

施工中



外壁 クラック部

シーリング補修

完了



工事件名	棟梁塗装工事
工事場所	外壁 バリアー

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



工事件名 棟梁塗装工事
 工事場所
外壁
バリアー

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 棟梁塗装工事
 工事場所
外壁
下塗り

外壁 メイン部

下塗り



工事件名 棟梁塗装工事
 工事場所
外壁
下塗り

外壁外壁 メイン部

下塗り

施工中



外壁 アクセント部

下塗り

施工中



外壁 アクセント部

下塗り


施工中



外壁 メイン部

下塗り


完了



外壁 メイン部

下塗り


完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り


完了



外壁 アクセント部

下塗り

完了



外壁 アクセント部

下塗り

完了



外壁 メイン部

上塗り1回目



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
外壁
上塗り1回目

外壁 アクセント部

上塗り1回目

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
外壁
上塗り2回目

外壁 メイン部

上塗り2回目



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
外壁
上塗り2回目

外壁 メイン部

上塗り2回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 棟梁塗装工事
工事場所
外壁
上塗り2回目

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 棟梁塗装工事
工事場所
外壁
上塗り2回目

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部


上塗り 2回目

施工中



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風

施工前



工事件名 棟部塗装工事
工事場所
破風目地
清掃

破風

目地部

清掃中



工事件名 棟部塗装工事
工事場所
破風目地
清掃

破風

目地部

清掃中



工事件名 棟部塗装工事
工事場所
破風目地
プライマー

破風

目地部

プライマー塗布



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
破風目地
プライマー

破風

目地部

プライマー塗布

施工中



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
破風目地
コーキング充填

破風

目地部

シーリング充填




工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
破風目地
コーキング充填

破風

目地部

シーリング充填


施工中



工事件名 棟梁塗装工事
工事場所
破風
上塗り1回目

破風

上塗り1回目




工事件名 棟梁塗装工事
工事場所
破風
上塗り1回目

破風

上塗り1回目

施工中



工事件名 棟梁塗装工事
工事場所
破風
上塗り2回目施工前

破風

上塗り1回目

完了



工事件名 棟部塗装工事
工事場所
破風
上塗り2回目

破風

上塗り2回目




工事件名 棟部塗装工事
工事場所
破風
上塗り2回目

破風

上塗り2回目

施工中



工事件名 棟部塗装工事
工事場所
破風
完了

破風

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

目地部

シーリング打ち

完了



鼻隠し

上塗り 1回目



鼻隠し

上塗り1回目


施工中



鼻隠し


上塗り1回目

完了



鼻隠し

上塗り2回目



鼻隠し

上塗り2回目

施工中




鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



工事件名 ■ 屋根塗装工事
 工事場所
軒樋
施工前

雨樋

施工前



工事件名 ■ 棟梁 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
縦樋
上塗り
施行前

雨樋

施工前



工事件名 ■ 屋根塗装工事
 工事場所
軒樋
上塗り1回目

雨樋

上塗り 1回目



工事件名	■ 屋根塗装工事
工事場所	軒樋
上塗り1回目	

雨樋

上塗り1回目


施工中



雨樋

上塗り1回目

施工中




工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
縦樋	
上塗り	
施行中	

雨樋

上塗り1回目

施工中



工事件名 ■ 様邸塗装工事
 工事場所
軒樋
 上塗り2回目施工前

雨樋

上塗り1回目

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
縦樋
 上塗り
 完了

雨樋

上塗り1回目

完了



工事件名 ■ 様邸塗装工事
 工事場所
軒樋
 上塗り2回目

雨樋

上塗り2回目



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
軒樋
上塗り2回目

雨樋

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
軒樋
完了

雨樋

施工完了



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



工事件名 機殻塗装工事
 工事場所
 庇
 ケレン

小庇 _____
 下地処理 _____
 ケレン中 _____



工事件名 機殻塗装工事
 工事場所
 庇
 錆止め

小庇 _____
 下地処理 _____
 錆止め塗布 _____



工事件名 機殻塗装工事
 工事場所
 庇
 錆止め

小庇 _____
 下地処理 _____
 錆止め塗布 _____
 施工中 _____



小庇

上塗り1回目



小庇

上塗り1回目

施工中



小庇


上塗り1回目

完了



小庇

上塗り 2回目



小庇

上塗り 2回目

施工中



小庇

施工完了



工事件名 機殻塗装工事
工事場所
雨戸
施工前

雨戸

施工前



工事件名 機殻塗装工事
工事場所
雨戸
ケレン

雨戸

下地処理

ケレン中



工事件名 機殻塗装工事
工事場所
雨戸
ケレン

雨戸

下地処理

ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

錆止め塗布



雨戸

下地処理

錆止め塗布

施工中




工事件名 ■ 機殻塗装工事
工事場所
雨戸
上塗り1回目施工前

雨戸

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 機殻塗装工事
工事場所
雨戸
上塗り1回目

雨戸

上塗り1回目



工事件名 ■ 機殻塗装工事
工事場所
雨戸
上塗り1回目

雨戸

上塗り1回目

施工中



工事件名 ■ 機殻塗装工事
 工事場所
雨戸
 上塗り2回目施工
 前

雨戸

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 機殻塗装工事
 工事場所
雨戸
 上塗り2回目

雨戸

上塗り 2 回目




工事件名 ■ 機殻塗装工事
 工事場所
雨戸
 上塗り2回目

雨戸


上塗り 2 回目

施工中




雨戸

施工完了




雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



換気フード

施工前



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

錆止め塗布




換気フード

下地処理

錆止め塗布

施工中



換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 フード
 上塗り
 施行前

換気フード

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 フード
 上塗り
 施行中

換気フード

上塗り



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 フード
 上塗り
 施行中

換気フード

上塗り

施工中



工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
フード 上塗り 完了	

換気フード

上塗り

完了




工事件名	棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
フード 上塗り 完了	

換気フード

上塗り


完了



工事件名	棟部塗装工事
工事場所	
フード 完了	

換気フード


施工完了



工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
ダクトカバー 上塗り	
施行前	

ダクトカバー


施工前



工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
ダクトカバー 上塗り	
施行前	

ダクトカバー

施工前



工事件名	■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
ダクトカバー 上塗り	
施行中	

ダクトカバー

上塗り 1回目



工事件名	■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
ダクトカバー 上塗り	
施工中	

ダクトカバー

上塗り 1回目

施工中




工事件名	■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
ダクトカバー 上塗り	
完了	

ダクトカバー

上塗り 1回目

完了



工事件名	■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所	
ダクトカバー 上塗り	
完了	

ダクトカバー

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所
ダクトカバー
上塗り(2回目)
施行中

ダクトカバー
 上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所
ダクトカバー
上塗り(2回目)
施行中

ダクトカバー
 上塗り 2回目
 施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
工事場所
ダクトカバー
上塗り(2回目)
完了

ダクトカバー
 上塗り 2回目
 完了



ダクトカバー

上塗り 2回目

完了



ダクトカバー

施工完了



ダストボックス

施工前



ダストボックス

上塗り 1回目



ダストボックス

上塗り 1回目

施工中



ダストボックス

上塗り 2回目




工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
**ダストボックス
 上塗り(2回目)**
 施行中

ダストボックス

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
**ダストボックス
 上塗り(2回目)**
 完了

ダストボックス


施工完了



工事件名 ■ 棟部塗装工事
 工事場所
ダストボックス
 完了

ダストボックス

施工完了




基礎

施工前




基礎

施工前



基礎

上塗り 1回目




工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 ベースガード
 施工中

基礎

上塗り 1回目

施工中




工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 ベースガード
 施工中

基礎

上塗り 1回目

施工中



工事件名 ■ 棟部 外壁塗装工事 屋根塗装工事 その他塗装工事
 工事場所
 ベースガード
 施工中

基礎

上塗り 1回目


施工中



基礎

上塗り1回目

施工中



工事件名 機脚塗装工事
工事場所
基礎
上塗り2回目施工前

基礎

上塗り1回目

完了



工事件名 機脚塗装工事
工事場所
基礎
上塗り2回目

基礎

上塗り2回目



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
基礎
上塗り2回目

基礎

上塗り2回目

施工中



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
基礎
完了

基礎

施工完了



基礎

施工完了



基礎

施工完了



検査



検査



清掃



屋根 下塗材

サーマテックシーラー

色：ホワイト，グレー



壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
 材料搬入
 シリコンフレックス

屋根 上塗材

シリコンフレックス JY

色：アイアンバーグ



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
 材料搬入
 シリコンREVO

壁 上塗材

シリコンREVO1000

色：ベビーピンク（メイン部，タイル目地部）

ピーチ（アクセント部）



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
 材料搬入
 マルチエース

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : 15-20 B



付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : N-90



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色 : グレー



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
材料搬入
ベースガード

基礎 塗材

ベースガード



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
材料搬入
アステックシンナ

シンナー剤

アステックシンナーDX



工事件名 様邸塗装工事
工事場所
材料搬入
バリアー

防カビ下塗材

バリアー



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
 材料搬入
 タスペーサー

屋根 縁切り材

タスペーサー



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
 材料搬入
 アステックシール

シーリング材

アステックシール2000プライマー
 セット



工事件名 棟部塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 サーモテックシーラー

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト，グレー

空缶写真



工事件名 ■ 様邸塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 エポパワーシーラ

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 シリコンフレックス

屋根 上塗材

シリコンフレックス JY

色：アイアンバーグ

空缶・使用済み写真



工事件名 ■ 様邸塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 シリコンREVO

壁 上塗材 (メイン部・目地部)

シリコンREVO1000

色：ベビーピンク

空缶・使用済み写真



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 シリコンREVO

壁 上塗材 (アクセント部)

シリコンREVO1000

色 : ピーチ

使用済み写真



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 マックスシールド

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si - JY

色 : 15-20 B, N-90

使用済み写真



工事件名 様邸塗装工事
 工事場所
 使用済み材料
 エポパワーメタル

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色 : グレー

使用済み写真



工事件名 機殻塗装工事
工事場所
使用済み材料
ベースガード

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工事件名 機殻塗装工事
工事場所
使用済み材料
バリアー

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



工事件名 機殻塗装工事
工事場所
使用済み材料
タスペーサー
残り150個

屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了




施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
